

IITIN KUNTA		Talousarvion 2022 seurantaraportti tammi - elokuu			Eyvk 6.9.2022
		Investoinnit			
		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 082022 LASKENNALLINEN 01/09/22			
		Talousarvio	Talousarvio +muutos	Vuoden alusta	Huomioita
<b>8142</b>	<b>Irtain omaisuus tekninen toimiala</b>				Avolavapakettiauton vaihto.
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	0	Hankintapäätös tehty.
	Netto	-40 000	-40 000	0	Toimitus tänä vuonna.
					Hankinnan nettohinta 32.210,92 e, veroton.
<b>8223</b>	<b>Lukion ilmanvaihdon muutostyöt</b>				Asia vielä selvittelyssä.
*	Investointimenot	-48 000	-48 000	0	
	Netto	-48 000	-48 000	0	
<b>8224</b>	<b>Yläkoulun luokkien peruskorjau</b>				Lukion, yläkoulun ja
*	Investointimenot	-70 000	-70 000	-1 007	Kausalan koulun kunto-
	Netto	-70 000	-70 000	-1 007	arviot tehty. Tarveselvitys valmistumassa.
<b>8239</b>	<b>Palvelukeskuksen saneeraus</b>				Urakoitsija valittu.
*	Investointimenot	-140 000	-140 000	-6 585	Urakkasuorituksen tulee
	Netto	-140 000	-140 000	-6 585	olla valmis 16.12.2022 mennessä.
<b>8241</b>	<b>Vanhan kunnatalon vesikaton ja</b>				Tilaratkaisut-hanke
*	Investointimenot	-80 000	-80 000	-28 100	etenee, tarveselvitys
	Netto	-80 000	-80 000	-28 100	valmistumassa.
<b>8271</b>	<b>Vapaa-aikatoimen varasto</b>				Urakoitsija valittu ja työt
*	Investointimenot	-130 000	-130 000	-3 649	aloitettu. Valmistuminen
	Netto	-130 000	-130 000	-3 649	16.12.2022 mennessä.
<b>8274</b>	<b>Veteraanimajan laiturin uusimi</b>				

*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-13 143	Valmis. Hinta jäi alle arvioidun.
	Netto	-30 000	-30 000	-13 143	
<b>8275</b>	<b>Paloaseman varasto</b>				
*	Investointimenot	-150 000	-250 000	-7 736	Urakoitsija valittu ja työt aloitettu. Valmistuminen 16.12.2022 mennessä.
*	Rahoitusosuudet	60 000	0	0	
	Netto	-90 000	-250 000	-7 736	
<b>8313</b>	<b>Asemakaavakatuja päällystäminen</b>				
*	Investointimenot	-70 000	-70 000	-45 459	Päällystysten laskuja tulossa vielä.
	Netto	-70 000	-70 000	-45 459	
<b>8317</b>	<b>Radansuun virkistysalue</b>				
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	-3 672	Päällystysten laskuja tulossa vielä.
	Netto	-40 000	-40 000	-3 672	
<b>8320</b>	<b>Satama- ja laituriratkaisujen p</b>				
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	0	Valtionavustuksen viimeinen maksushakemus jätetty. Menoja ei enää tule.
	Netto	-20 000	-20 000	0	
<b>8322</b>	<b>Torin ympäristön ja Kausalan k</b>				
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-1 409	Toimenpiteitä toteutetaan vielä loppuvuodesta.
	Netto	-30 000	-30 000	-1 409	
<b>8327</b>	<b>Karjalaistien peruskorjaus</b>				
*	Investointimenot	-630 000	-630 000	-7 400	Urakoitsija valittu ja työt aloitettu. Valmistuminen 31.5.2023 mennessä. Maksuerien jakautuminen eri vuosille ei ole tarkkaan tiedossa. Menee työn edistymisen mukaan.
	Netto	-630 000	-630 000	-7 400	
<b>8328</b>	<b>Liikunta- ja ulkoilureittien ku</b>				
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	-81 850	Työt aloitettu v. 2021.

*	Rahoitusosuudet	10 000	10 000	0	Töiden/menojen jakautuminen eri vuosille ei ollut tarkkaan tiedossa.
	Netto	-40 000	-40 000	-81 850	
<b>8329</b>	<b>Kymenrannantien kevyen liikent</b>				
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	-52 879	Työmaa aloitettu v. 2021. Töiden/menojen jakautuminen eri vuosille ei ollut tarkkaan tiedossa. Lisätöitä n. 14.000 eurolla.
	Netto	-20 000	-20 000	-52 879	
<b>8330</b>	<b>Padel-kenttä</b>				
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	0	Hankintapäätös valmistelussa.
*	Rahoitusosuudet	8 000	8 000	0	
	Netto	-32 000	-32 000	0	
<b>88</b>	<b>Tekn.ltk inv YHTEENSÄ</b>				
*	Investointimenot	-1 588 000	-1 688 000	-252 889	
*	Rahoitusosuudet	78 000	18 000	0	
	Netto	-1 510 000	-1 670 000	-252 889	
Raportti on otettu 1.9.2022, joten raportista saattaa puuttua vielä elokuun menoja.					