

IITIN KUNTA		Investointien ajankohtaiskatsaus		Eyvk 14.5.2025 § 29	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 052025 LASKENNALLINEN 06/05/25			
Talousarvio Toteuma vuoden alusta 6.5.2025 asti				Toteutusvaihe ja huomioita	
88	Tekniset palvelut			Tarjous saatu, päättös lähiaikoina.	
8890	Tekn.ltk inv.				
8221	Sähköautojen latauspisteet kunnan rakennuksiin				
1196	Rakennukset	-40 000	0		
*	Investointimenot	-40 000	0		
	Netto	-40 000	0		
88	Tekniset palvelut			Urakoitsija (Hönkä Oy) valittu. Työaikataulu: 2.6 - 7.8.2025.	
8890	Tekn.ltk inv.				
8223	Vuolenkosken puukoulun patteriverkoston saneeraus				
1196	Rakennukset	-45 000	0		
*	Investointimenot	-45 000	0		
	Netto	-45 000	0		
88	Tekniset palvelut			Työt käynnissä ja aikataulussa. Kirjaston muutto 7.7.2025 -> n. 3 viikkoa. Määrärahojen ylitys tämän hetken ennusteen mukaan on n. 167.000 e.	
8890	Tekn.ltk inv.				
8226	Kirjaston peruskorjaus				
1196	Rakennukset	-1 100 000	-728 699		
*	Investointimenot	-1 100 000	-728 699		
	Netto	-1 100 000	-728 699		
88	Tekniset palvelut			Kaava- ja siihen liittyvä arkkitehtiviite-suunnittelu käynnissä. Hankesuunnittelija (Berater Oy) valittu ja hankesuunnittelu käynnissä.	
8890	Tekn.ltk inv.				
8232	litin yhteiskoulu (suunnittelu)				
1196	Rakennukset	-300 000	0		
*	Investointimenot	-300 000	0		
	Netto	-300 000	0		

Talousarvio Toteuma vuoden alusta 6.5.2025 asti				Toteutusvaihe ja huomioita
88	Tekniset palvelut			Suunnittelu käynnissä. Tarjouspyynnön asiakirjat valmiit viikolla 20.
8890	Tekn.ltk inv.			
8240	Ravilinnan käyttövesijohtojen saneeraus			
1196	Rakennukset	-90 000	0	
*	Investointimenot	-90 000	0	
	Netto	-90 000	0	
88	Tekniset palvelut			Työt käynnissä ja aikataulussa. Irtokalusteiden hankintaa aletaan suunnitella. V. 2025 määrärahojen arvioidaan riittävä. Hanke jatkuu v. 2026 sille vuodelle varattavin määrärahoihin.
8890	Tekn.ltk inv.			
8241	Vanhan kunnatalon peruskorjaus			
1196	Rakennukset	-3 000 000	-704 944	
*	Investointimenot	-3 000 000	-704 944	
	Netto	-3 000 000	-704 944	
88	Tekniset palvelut			Urakoitsijan (Certego Oy) kanssa tehty urakkasopimus. Työt käynnissä. ICT-aloituskokous 6.5.2025.
8890	Tekn.ltk inv.			
8254	Turvallisuustekn.laitteet ja ohjelmisto			
1170	Muut koneet ja kalusto.	-80 000	-8 050	
*	Investointimenot	-80 000	-8 050	
	Netto	-80 000	-8 050	
88	Tekniset palvelut			Kohteita nyt 5 kpl, 344 m2. Listaan kerätään kohteita lisää, ilmoitetaan Asfalttikalliolle toukokuun aikana vuoden ensimmäisen puoliskon korjausta varten. Tämän jälkeen lista alkaa alusta ja toisen puoliskon korjaukset syksyllä.
8890	Tekn.ltk inv.			
8313	Asemakaavakatuojen päällystäminen			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-70 000	0	
*	Investointimenot	-70 000	0	
	Netto	-70 000	0	

Talousarvio Toteuma vuoden alusta 6.5.2025 asti				Toteutusvaihe ja huomioita
88	Tekniset palvelut			Ei teknisen toimialan.
8890	Tekn.ltk inv.			
8325	Nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittäminen kunnan alueella			
1010	Muut pitkävaikutteiset menot.	-80 000	-52 000	
*	Investointimenot	-80 000	-52 000	
	Netto	-80 000	-52 000	
88	Tekniset palvelut			Juoksuradan pinnoituksen suunnittelu ja tarjouspyyntöjen valmistelu käynnissä. Ehdollinen hanke - valtionavustuspäätöstä ei ole vielä saatu. Pukusuojaa ei sisällytetty valtionavustus-hakemukseen.
8890	Tekn.ltk inv.			
8348	Juoksuratojen pinnoitus ja ympäröivän aidan uusiminen, pukusuoja			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-230 000	0	
*	Investointimenot	-230 000	0	
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	33 000	0	
*	Rahoitusosuudet	33 000	0	
	Netto	-197 000	0	
88	Tekniset palvelut			
8890	Tekn.ltk inv.			
8349	Reitalan puisto			Suunnittelu käynnissä
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-20 000	0	
*	Investointimenot	-20 000	0	
	Netto	-20 000	0	
88	Tekniset palvelut			Etenee kaavoituksen aikataulun mukaan. Kaavan OAS nähtävillä 16.5.2025 asti.
8890	Tekn.ltk inv.			
8355	litin yhteiskoulun kaavanmuk. katurakentaminen ja -suunnittelu			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-60 000	0	
*	Investointimenot	-60 000	0	
	Netto	-60 000	0	

Talousarvio Toteuma vuoden alusta 6.5.2025 asti				Toteutusvaihe ja huomioita
88	Tekniset palvelut			
8890	Tekn.ltk inv.			
8356	Merrankujan katusaneeraus			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-200 000	0	Suunnittelu käynnissä Asukastilaisuus Merrankujan ja Tuurinkorventien katusuunnittelusta 22.5.2025.
*	Investointimenot	-200 000	0	
	Netto	-200 000	0	
88	Tekniset palvelut			
8890	Tekn.ltk inv.			
8357	Tuurinkorventien katusaneeraus			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-150 000	0	Suunnittelu käynnissä. Asukastilaisuus Merrankujan ja Tuurinkorventien katusuunnittelusta 22.5.2025
*	Investointimenot	-150 000	0	
	Netto	-150 000	0	
88	Tekniset palvelut			
8890	Tekn.ltk inv.			
8359	Ravilinnan Veteraanitien alueen parannustyöt			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-50 000	0	Vuonna 2025 tehtävät työt valmistelussa. V. 2024 tehdyn Ravilinnan palloilualueen saneerauksen virheiden ja puutteiden korjaukset toukokuun aikana.
*	Investointimenot	-50 000	0	
	Netto	-50 000	0	
88	Tekniset palvelut			
8890	Tekn.ltk inv.			
8360	Ravilinnan skeittialueen peruspar, Haapakimolan koulun pihan pumptrack ja parkour			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-100 000	0	Haapakimolan parkouralue lähes valmis. Haapakimolan pumptrack valmistui v. 2024 lopulla. Ravilinnan skeittiparkin työt aloitettu.
*	Investointimenot	-100 000	0	
	Netto	-100 000	0	

Talousarvio Toteuma vuoden alusta 6.5.2025 asti				Toteutusvaihe ja huomioita
88	Tekniset palvelut			Valmistelussa. Suunnittelu alkaa kesän jälkeen.
8890	Tekn.ltk inv.			
8363	Aholanpellon alueen katusaneeraus			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-50 000	0	
*	Investointimenot	-50 000	0	
	Netto	-50 000	0	
88	Tekniset palvelut			Suunnittelu käynnissä.
8895	Vesihuoltolaitos inv			
8321	Tuurinkorventien loppuosan vesihuollon saneeraus			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-120 000	0	
*	Investointimenot	-120 000	0	
	Netto	-120 000	0	
88	Tekniset palvelut			Valmistelussa. Suunnittelu alkaa kesän jälkeen.
8895	Vesihuoltolaitos inv			
8322	Aholanpellon alueen vesihuollon saneeraus			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-30 000	0	
*	Investointimenot	-30 000	0	
	Netto	-30 000	0	
88	Tekniset palvelut			Tehty Hakakadulla. Tilaus kaivosaneerauksista tehty, tehdään kesän aikana.
8895	Vesihuoltolaitos inv			
8324	Vuosittaiset vuotovesikohteet			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-30 000	0	
*	Investointimenot	-30 000	0	
	Netto	-30 000	0	

Talousarvio Toteuma vuoden alusta 6.5.2025 asti				Toteutusvaihe ja huomioita
88	Tekniset palvelut			Suunnittelu käynnissä.
8895	Vesihuoltolaitos inv			
8326	Merrankujan vesihuollon saneeraus			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-140 000	0	
*	Investointimenot	-140 000	0	
	Netto	-140 000	0	
88	Tekniset palvelut			
8895	Vesihuoltolaitos inv			
8350	litin yhteiskoulun kaavanmukainen vesihuoltosuunnittelu			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-20 000	0	Etenee kaavoituksen aikataulun mukaan.
*	Investointimenot	-20 000	0	
	Netto	-20 000	0	
88	Tekniset palvelut			
8895	Vesihuoltolaitos inv			
8351	Varavoimakone			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-80 000	0	
*	Investointimenot	-80 000	0	
	Netto	-80 000	0	
				Kilpailutus lähiaikoina.
88	Tekniset palvelut			
8895	Vesihuoltolaitos inv			
8353	Etäluettavat vesimittarit			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-15 000	0	
*	Investointimenot	-15 000	0	
	Netto	-15 000	0	
				Muutamia vaihdettu. Määrärahan puitteissa vaihdetaan lisää loppuvuonna.
88	Tekniset palvelut			
8895	Vesihuoltolaitos inv			
8353	Etäluettavat vesimittarit			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-15 000	0	
*	Investointimenot	-15 000	0	
	Netto	-15 000	0	

Talousarvio Toteuma vuoden alusta 6.5.2025 asti				Toteutusvaihe ja huomioita
88	Tekniset palvelut			Määräraha varattu vesihuoltolaitoksen yllättäviin investointimenoihin.
8895	Vesihuoltolaitos inv			
8354	Muut yllättävät kohteet			
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-40 000	0	
*	Investointimenot	-40 000	0	
	Netto	-40 000	0	
88	Tekniset palvelut			
88	Tekniset palvelut YHTEENSÄ			
1010	Muut pitkävaikutteiset menot.	-80 000	-52 000	
1170	Muut koneet ja kalusto.	-80 000	-8 050	
1196	Rakennukset	-3 040 000	-704 944	
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	-1 405 000	0	
1196	Rakennukset	-1 535 000	-728 699	
*	Investointimenot	-6 140 000	-1 493 693	
1197	Kiinteät rakenteet ja laitteet.	33 000	0	
*	Rahoitusosuudet	33 000	0	
	Netto	-6 107 000	-1 493 693	