

**JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS (x1000€)**

**Vaihe ja sen väri (€)**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| esivalmistelu         |  |
| konsulttien hankinta  |  |
| suunnittelu           |  |
| kilpailutus/hankinta  |  |
| rakentaminen/toteutus |  |
| ehdollinen hankinta   |  |

**TYÖOHJELMA 2024**

25.1.2024

Työohjelmaa aikatauluineen täydennetään ja korjataan tarpeen mukaan

|  |         |         | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | jatkuu |   |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
|  | TA 2024 | TS 2025 | tammi   | helmi   | maalis  | huhti   | touko   | kesä    | heinä   | elo     | syys    | loka    | marras  | joulu   | 2025   | Lisätietoja   |
|  | €       | €       | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio | € arvio |        |   |
| <b>JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS</b>  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Hankekohtainen erittely (vuodet, v. 2023 alkaen)   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| <b>Kadunrakennus</b>   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Sorronniemen tiestö, kakkosvaihe vasta vuosikymmenen lopulla (29)  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Uuden koulukampuksen kaavanmukainen katurakentaminen ja -suunnittelu (24-28)                             |         | 60      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Säyhtee, metsäautotiet rantatonteille (23-24)  | 60      |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 20      | 40      |         |         |        |   |
| <b>Katusaneeraus</b>   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Eerolantie (Kustannusarvio 1,1 M e) (ei ohjelmavuosilla)   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Huomioidaan Eylv:n ohjaus*) investointiohjelmaan sisällyttämisestä      |
| Merrankuja (väliillä Liinakontie-litintie), suunnittelu 23-24, rakentaminen -25                          | 40      | 200     |         |         | 10      |         | 10      |         |         |         | 10      |         | 10      |         |        | Kustannusarvio valmis 9/2024  |
| Tuurinkorventien loppuosa, suunnittelu -23, rakentaminen -25   | 30      | 150     |         |         |         |         |         | 10      |         |         | 10      |         | 10      |         |        | Kustannusarvio valmis 9/2024  |
| Aholanpellon alue, suunnittelu 24-25, rakentaminen -26-27  | 30      | 30      |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 10      | 20      |         |        | Välikustannusarvio 9/2024   |
| Koulukatu (väliillä Teilimäentie- silta)(26)   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Kulkusenkuja (27)  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Vieterintie, Sahatie, Juoksijantie, Sampolantie (28)   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| <b>Päällystys, valaistus ja liikenneturvallisuuskohteet</b>  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Pyöräilypysäköinti (23-24)   | 75      |         |         |         |         |         |         | 10      |         | 25      |         |         |         |         |        |   |
| 1. Kausalan koulun pp  |         |         |         |         |         |         |         |         | 40      |         |         |         |         |         |        |   |
| Päällystyskohteet (23 - vuosittain), vuoden 2024 kohteet:  | 50      | 70      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| 1. Tuurinkorventien klv (eerolantie-Kiessitie)   |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 25      |         |         |         |         |        |   |
| 2. Ravikuja klv  |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 25      |         |         |         |         |        |   |
| <b>Yleiset alueet</b>  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Kausalan veneranta (23-24)   | 75      |         |         |         |         |         |         | 25      |         |         |         |         | 50      |         |        | Kameravalvonta ennen kesäkautta   |
| Kausansaarentien pysäköintialueiden rakentaminen (24)  | 120     |         |         |         |         |         | 10      | 50      | 60      |         |         |         |         |         |        |   |
| Reitalan puisto (25)   |         | 20      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| <b>Liikunta-alueet</b>   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Ravilinnan Veteraanitien alueen parannustyöt (24-25)   | 200     | 50      |         |         |         |         | 20      |         | 40      | 60      | 80      |         |         |         |        |   |
| Ravilinnan skeittialueen perusparannushanke, Haapa-Kimolan koulun pihan pumtrack ja parkourvälineet (24) | 250     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Juoksuratojen pinnoitus ja ympäröivän aidan uusiminen, pukusuoja (25)                                    |         | 300     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Huomioidaan Eylv:n ohjaus*) riittävästä suunnittelusta                  |
| Urajärven uimaranta (25)   |         | 50      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Ravilinnan ulkokuntosalivälineet (24)  | 30      |         |         |         |         |         | 30      |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| <b>Vesihuoltolaitos (ei vielä kunnan toimintaa)</b>  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| <b>Hulevesien hallinta (kadunrakentamiseen sisällymätön)</b>   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |
| Akuutit kaivosaneeraukset 2024 (tarpeen mukaan kohteet)  | 15      |         |         |         |         |         |         | 5       |         | 10      |         |         |         |         |        |   |
| Merrankujan hulevedet (25)   |         | 30      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Kustannusarvio valmis 9/2024. Suunnitellaan katusuunnittelun yhteydessä |
| Aholanpellon alueen hulevedet (25)   |         | 60      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | Kustannusarvio valmis 9/2024. Suunnitellaan katusuunnittelun yhteydessä |
| Kulkusenkuja hulevedet (26)  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |

**\*Elinympäristövaliokunnan ohjaukset 14.12.2023:**

- On tärkeää, että Eerolantien peruskorjaus saadaan investointiohjelmaan ja toteutetaan sellaisessa aikataulussa, että nyt (v. 2023) laaditut katu- ja rakennussuunnitelmat eivät vanhene.

- Juoksuratojen pinnoituksessa tulee huomioida myös riittävä suunnittelu määrärahoineen niin, että myös alusrakenteet ja hulevedet huomioidaan.