

VESIHUOLTO (x1000)

TYÖOHJELMA 2026

2.2.2026

Työohjelmaa aikatauluineen täydennetään ja korjataan tarpeen mukaan

Vaihe ja sen väri

suunnittelu/valmistelu
kilpailutus/hankinta
rakentaminen/toteutus
ehdollinen hankinta

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jatkuu	
	TA 2026	TS 2027	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	2027	Lisätietoja
	€	€	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio	€ arvio		
VESIHUOLTOLAITOS																
VT-12 putkijohtosiirrot Kokonaiskustannus (rahoitusosuus 900t, kokonaiskustannus 1,2m)	300														.	
Vuosittaiset vuotovesikohteet	30	30													jatkuu	
Uuden yhteiskoulun kaavanmukainen katurakentaminen ja -suunnittelu (25-28) vesihuolto	90	15													jatkuu	
Vesitorni UV-laite	50					8	32	10							.	
RO-laitteen kalvojen vaihto	100									10	50	40			.	
Kymenrannantien jvp saneeraus (siirtoviemäri)	100									10	50	40			.	
Vieterintie JVP, saneeraus	80									8	40	32			.	
Etäluettavat vesimittarit, alue kerrallaan	15	15													jatkuu	
Muut yllättävät investoinnit (esim. viemäriromahdukset, äkilliset isot vuodot)	40	40													jatkuu	
	805															

Kaikki yhteiskouluun liittyvät hankkeet ovat ehdollisia. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa todetaan, että Koulukeskukseen (ns. yhteiskouluun) liittyvät hankkeet voidaan aloittaa alueella vireillä olevan kaavan saatua lainvoiman.